



5.1. Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

ŠRATC, siekdamas įgyvendinti ES direktyvose ir Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytus uždavinius bei teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, įgyvendina investicijų projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, kurio tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Projekto tikslas atitinka šalies ir regiono strateginių planavimo dokumentų nuostatas ir plėtros tikslus, taip pat atliekų tvarkymo planus. Projektu siekiami rezultatai atitinka 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“. Projektu siekiama skatinti rūšiuojamąjį komunalinių atliekų surinkimą kolektyviniais kontaineriais, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir tokiu būdu sumažinti šalinamų komunalinių atliekų kiekį Šiaulių regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. rugsėjo 30 d. – iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pirminis finansavimas – 8 291 092,00 Eur, iš kurių:

- 6 971 232,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšos;
- 1 319 860,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos.

Papildomas finansavimas – 3 680 975,87 Eur, iš kurių:

- 3 095 000,87 Eur ES struktūrinių fondų lėšos;
- 585 975,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos.

Iš viso: 11 972 067,87, iš kurių:

- 10 066 232,87 Eur ES struktūrinių fondų lėšos;
- 1 905 835,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos.

2022 m. birželio 7 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-174 projekto 11.1-11.5 veikloms padidintas ES struktūrinių fondų lėšų limitas (Šiaulių regionui papildomai skirta 1 840 639,27 Eur). **Skyrus papildomą finansavimą**, projekto finansavimo lėšų suma bus iš viso – 14 161 194,48 Eur, iš kurių ES lėšos 11 906 872,14 Eur, savivaldybių biudžeto / privačios lėšos – 2 254 322,34 Eur. Dėl papildomo finansavimo skyrimo, projekto derinimo procedūros su Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Regioninių projektų skyriumi ir Įgyvendinančiąja institucija bus vykdomos 2023 m.

Tikslas	Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais	
Uždaviniai	Projekto veiklos	Veiklos įgyvendinimo rodikliai
Plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione	Įrengti naujas konteinerių aikšteles ir įsigyti naujus konteinerius šioms aikštelėms	738 vnt. konteinerių aikštelių ir 3 554 vnt. konteinerių
	Įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti naujus konteinerius šioms aikštelėms	12 vnt. aikštelių ir 91 vnt. konteinerių



	Sukurti atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą	9 vnt. konteinerinio tipo patalpų su papildomomis konstrukcijomis ir 1 vnt. svarstyklį
Informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais	Suplanuotos 25 skirtingos veiklos vykdančios dvi atskiras viešinio kampanijas	

Stebėsenos rodiklis	Matavimo vienetai	Projekto pabaigoje siektina reikšmė
Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus	Tonos / metai	26 865,00

Informacija apie Projekto veiklų įgyvendinimą 2022 m.:

2022 m. sausio 19 d. raštu Nr. SD-29 ŠRATC kreipėsi į Šiaulių regiono plėtros tarybos administraciją su prašymu skirti papildomą finansavimą (2 150 000,00 Eur be PVM (ES dalis 1 807 741,23 Eur be PVM), kuris būtinas sėkmingam projekto veiklos įgyvendinimui ir tikslų pasiekimui.

2022 m. birželio 7 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-174 projekto 11.1-11.5 veikloms padidintas ES struktūrinių fondų lėšų limitas (Šiaulių regionui papildomai skirta 1 840 639,27 Eur).

2022 m. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Centrinėje perkančiojoje organizacijoje įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašytos pirkimų – pardavimų sutartys:

- 2022 m. kovo 8 d. su UAB „Inžinerinis projektavimas“ sudaryta sutartis Nr. CPO200252/S-51 dėl Šeduvos ir Baisogalos DGASA įrengimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kurios vertė 28 482,52 Eur be PVM, galiojimo terminas – 36 mėn.
- 2022 m. kovo 10 d. su UAB „Ekosistema“ sudaryta atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos (Šiaulių m. DGASA) poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. S-66, kurios vertė 5 700,00 Eur be PVM. Sutartis galioja 24 mėn. Sutartis įvykdyta.
- 2022 m. balandžio 28 d. su MB „Praeities tyrimų institutas“ sudaryta sutartis Nr. S-134 dėl archeologinių tyrinėjimų paslaugų, kurias pagal parengtus projektinius sprendinius būtina atlikti Radviliškio r. sav. teritorijoje, Šeduvos m. įrengiamų atliekų surinkimo aikštelių zonose, kurios patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo objekto apsaugos zoną ir/arba yra kultūros paveldo vietovėje. Sutarties vertė 9 990,00 Eur be PVM, galiojimo terminas – 12 mėn.
- 2022 m. birželio 7 d. su UAB „Dartera“ sudaryta sutartis Nr. S-194 dėl antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje (39 vnt. aikštelių Bubių ir Šiaulių k. seniūnijose). Sutarties vertė 115 555,00 Eur be PVM, galiojimo terminas – 14 mėn. 2022 m. rugsėjo 28 d. sudarytas susitarimas Nr. 1/Nr. S-302 dėl papildomų darbų įsigijimo atitinkamai didinant sutarties vertę iki 137 333,75 Eur be PVM.
- 2022 m. birželio 27 d. su UAB „Vorupe“ sudaryta sutartis Nr. S-205 dėl antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje (28 vnt. Meškuičiuose, Ginkūnuose, Kairiuose, Gruzdžiuose ir Šakynoje). Sutarties vertė 112 703,00 Eur be PVM, galiojimo terminas – 14 mėn.
- 2022 m. rugpjūčio 1 d. su UAB „Akventas“ sudaryta sutartis Nr. S-259 dėl antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje (59 vnt. aikštelių Kuršėnų km. sen., Kuršėnų m., Kužių ir Raudėnų sen.). Sutarties vertė 271 615,94 Eur be PVM, galiojimo terminas – 14 mėn.
- 2022 m. rugsėjo 8 d. su jungtinės veiklos partneriais UAB „ESE Baltija“, UAB „Ranga ir valdymas“ ir ESE Sp. Z. o. o. sudaryta sutartis Nr. S-282 dėl 204 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelių



- Šiaulių mieste įrengimo jose sumontuojant 916 vnt. konteinerių. Sutarties vertė 2 829 180,00 Eur be PVM, galiojimo terminas – 12 mėn.
- 2022 m. lapkričio 18 d. su UAB „Ekosistema“ sudaryta atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos (Šeduvos ir Baisogalos DGASA) poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. S-356, kurios vertė 12 800,00 Eur be PVM, galiojimo terminas – 12 mėn. Sutartis įvykdyta.
 - 2022 m. lapkričio 18 d. su UAB „Architekta“ sudaryta žodinė sutartis dėl konteinerių aikštelių projektavimo paslaugų (Šiaulių r. sav. antžeminių konteinerių aikštelių perprojektavimas), kurios vertė 605,00 Eur be PVM. Sutartis įvykdyta.
 - 2022 m. gruodžio 2 d. su UAB „ARGO Ekspresas“ sudaryta sutartis Nr. S-373 dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms skirtų atliekų surinkimo priemonių su pristatymu, kurios vertė 264 960,00 Eur be PVM. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
 - 2022 m. gegužės 2 d. su UAB „Synergy Solutions“ sudaryta sutartis Nr. CPO209053/S-144 dėl Šiaulių miesto DGASA įrengimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kurios vertė 35 000,00 Eur be PVM, galiojimo terminas – 36 mėn.

Atsižvelgiant į aplinkybes, sąlygojusias 2018–2021 m. pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių keitimą, 2022 m. pasirašyti papildomi susitarimai:

- 2022 m. sausio 7 d. pasirašyti papildomi susitarimai Nr. 1/S-2/S-3/S-4/S-5 su RUAB „Šiaulių plentas“ dėl subrangovo UAB „Elpromas“ pasitelkimo vykdant atliekų priėmimo punktų Bubiuose, Meškuičiuose, Tytuvėnuose ir Žvelgaičiuose rekonstrukcijos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pirkimo sutartis Nr. S-368, Nr. S-369, Nr. S-370, Nr. S-371. 2022 m. liepos 26 d. sudarytais susitarimais Nr.2/S-248/S-249/S-250/S-251 indeksuotos sutarčių kainos: 1) Bubių DGASA sutarties Nr. S-368 kaina dėl pabrangimo pakeista iš 166 608,05 Eur be PVM į 172 285,21 Eur be PVM; 2) Meškuičių DGASA sutarties Nr. S-369 kaina dėl pabrangimo pakeista iš 216 496,04 Eur be PVM į 222 852,91 Eur be PVM; 3) Tytuvėnų DGASA sutarties Nr. S-370 kaina dėl pabrangimo pakeista iš 163 999,16 Eur be PVM į 173 448,74 Eur be PVM; 4) Žvelgaičių DGASA sutarties Nr. S-371 kaina dėl pabrangimo pakeista iš 173 995,41 Eur be PVM į 185 729,57 Eur be PVM. 2022 m. spalio 12 d. susitarimais Nr. 3/S-311/S-312/S-313/S-314 susitarta dėl sutarčių termino pratęsimo iki 2023 m. sausio 15 d. ir papildomų darbų įsigijimo atitinkamai perskaičiuojant sutarčių kainas: 1) Bubių DGASA sutarties Nr. S-368 kaina iš 172 285,21 Eur be PVM pakeista į 179 603,49 Eur be PVM; 2) Meškuičių DGASA sutarties Nr. S-369 kaina iš 222 852,91 Eur be PVM pakeista į 225 022,80 Eur be PVM; 3) Tytuvėnų DGASA sutarties Nr. S-370 kaina iš 173 448,74 Eur be PVM pakeista į 176 097,36 Eur be PVM; 4) Žvelgaičių DGASA sutarties Nr. S-371 kaina iš 185 729,57 Eur be PVM pakeista į 188 050,60 Eur be PVM.
- 2022 m. rugsėjo 12 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1/S-286 su MB „Praeities tyrimų institutas“ dėl 2022 m. balandžio 28 d. archeologinių tyrinėjimų paslaugų teikimo sutarties Nr. S-134 pakeitimo. Dėl būtinų archeologinių žvalgymų apimčių nuo 60 m² iki 279,38 m² padidėjimo sutarties kaina iš 9 990,00 Eur be PVM pakeista į 11 184,50 Eur be PVM.
- 2022 m. rugsėjo 22 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 5/S-294 su UAB „Ginstata“ dėl 2018 m. birželio 7 d. pasirašytos darbų pirkimo sutarties Nr. S-218 „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“ (Šiaulių r. sav.). Susitarimu sutarties terminas pratęstas iki 2023 m. rugsėjo 25 d. ir perskaičiuota sutarties kaina dėl pabrangimo bei papildomų darbų (pasirašytos sutarties pradinė vertė buvo 699 823,76 Eur be PVM, sutarties kaina pakeista į 1 048 735,64 Eur be PVM). 2022 m. gruodžio 22 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 6/S-394 dėl sutartyje nenumatytų, tačiau būtinų, papildomų darbų. Susitarimu Nr. 6 sutarties kaina pakeista į 1 268 970,12 Eur be PVM.



- 2022 m. rugsėjo 28 d. pasirašyti papildomi susitarimai Nr. 1/S-300/S-301 dėl 2021 m. spalio 1 d. su UAB „Gerbūnis“ sudarytų sutarčių Nr. S-361 ir Nr. S-362 dėl atliekų priėmimo punktų Gruzdžiuose ir Kužiuose rekonstrukcijos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Susitarimais pratęsti sutarčių galiojimo terminai iki 2022 m. lapkričio 30 d. ir dėl papildomų darbų įsigijimo atitinkamai perskaiciuotos sutarčių vertės: 1) Gruzdžių DGASA sutarties Nr. S-361 kaina iš 134 622,00 Eur be PVM pakeista į 137 941,00 Eur be PVM; 2) Kužių DGASA sutarties Nr. S-362 kaina iš 167 711,00 Eur be PVM pakeista į 171 030,00 Eur be PVM.

2018-2022 m. pilnai įvykdytos veiklos ar sutartys ir pasiekti fiziniai rodikliai

Įrengtos naujos konteinerių aikštelės ir įsigyti konteineriai

Savivaldybė		Pusiau požeminės konteinerių aikštelės, vnt.	Pusiau požeminiai konteineriai, vnt.	Antžeminės konteinerių aikštelės, vnt.	Antžeminiai konteineriai, vnt.
Akmenės rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	33	149	10	55
	Pasiekta	8 (2015 m.) 25 (2020 m.)	38 (2015 m.) 111 (2020 m.)	10 (2020 m.)	55 (2019 m.)
Joniškio rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	24	148	-	-
	Pasiekta	2 (2018 m.) ir 22 (2019 m.)	12 (2018 m.) ir 136 (2019 m.)	-	-
Kelmės rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	25	101	7	117
	Pasiekta	3 (2018 m.) ir 22 (2019 m.)	13 (2018 m.) ir 88 (2019 m.)	7 (2018 m.)	117 (2018 m.)
Pakruojo rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	-	-	40	247
	Pasiekta	-	-	40 (2022 m.)	247 (2019 m.)
Radviliškio rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	36	144	71	316
	Pasiekta	29 (2020 m.) ir 7 92021 m.)	116 (2020 m.) ir 28 (2021 m.)	13 (2021 m.) ir 58 (2022 m.)	316 (2020 m.)
Šiaulių rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	22	106	170	826
	Pasiekta	22 (2020 m.)	106 (2020 m.)	11 (2022 m.) ir dar rengiama	826 (2019 m.)
Šiaulių miesto savivaldybės teritorija					
	Planuota	300	1 345	-	-
	Pasiekta	96 (2020 m.) ir dar bus rengiama	429 (2020 m.) ir dar bus rengiama	-	-
	Planuota	440	1 993	298	1 516
	Pasiekta	236	1 077	139	1 516
	Likutis	-204	-916	-159	0



2 pav. Pakruojo r. savivaldybės teritorijoje antžeminių konteinerių aikštelių rangos darbai





3 pav. Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje įrengti mažai įgilinti konteineriai



4 pav. Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje įrengti mažai įgilinti konteineriai

Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir įsigyti didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai

Savivaldybė		Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, vnt.	Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai, vnt.
Akmenės rajono savivaldybės teritorija (Ventos DGASA)			
	Planuota	1	15
	Pasiekta	1 (2019 m.)	15 (2020 m.)
Pakruojo rajono savivaldybės teritorija (Pakruojo DGASA)			
	Planuota	1	13



	Pasiekta	1 (2020 m.)	13 (2020 m.)
Radviliškio rajono savivaldybės teritorija (Šeduvos ir Baisogalos DGASA)			
	Planuota	2	8
	Pasiekta	projektuojama	sudaryta pirkimo sutartis
Šiaulių rajono savivaldybės teritorija (Kairių DGASA)			
	Planuota	1	27
	Pasiekta	rengiama	27 (2021 m.)
Šiaulių miesto savivaldybės teritorija (Šiaulių m. DGASA)			
	Planuota	1	4
	Pasiekta	projektuojama	sudaryta pirkimo sutartis
	Planuota	6	67
	Pasiekta	2	55
	Likutis	-4	-12



5 pav. Kairių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Rekonstruoti atliekų priėmimo punktai į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai

Savivaldybė		Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, vnt.	Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai, vnt.
Joniškio rajono savivaldybės teritorija (Žagarės DGASA)			
	Planuota	1	4
	Pasiekta	1 (2022 m.)	sudaryta pirkimo sutartis
Kelmės rajono savivaldybės teritorija (Tytuvėnų DGASA)			
	Planuota	1	4
	Pasiekta	1 (2022 m.)	sudaryta pirkimo sutartis
Šiaulių rajono savivaldybės teritorija (Bubių, Meškuičių, Kužių ir Gruzdžių DGASA)			
	Planuota	4	16
	Pasiekta	4 (2022 m.)	sudaryta pirkimo sutartis
	Planuota	6	24
	Pasiekta	6	0
	Likutis	0	-24



6 pav. Žagarės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė



7 pav. Tytuvėnų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė



8 pav. Bubių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė



9 pav. Meškuičių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė



10 pav. Kužių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė



11 pav. Gruzdžių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Aštuoniose Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose Šiaulių miesto, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Joniškio, Akmenės ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijose, **2020 m. sukurta atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūra – įrengtos daiktų dalijimosi stotelės „Daiktų kiemas“**, kuriuose sudaryta galimybė žmonėms dalintis nereikalingais, bet dar tinkamais naudoti daiktais, o tiems, kurie stokoja ar kuria – juos pasiimti.



Atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūra, įrengiant gamybinį-buitinį ir sandėliavimo paskirties pastatą, kuris bus skirtas remontuoti daiktus su minimaliais trūkumais, suplanuota ir Šiaulių r. sav. teritorijoje rengiamoje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje (Kairių DGASA).

Visuomenės informavimas atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Informacinės lentelės	1 454	1 454	-	1 454
Susitikimai su daugiabučių namų gyventojais	30	7	25	32
Šviečiamasis filmas	1	-	1	1
Informacinis/mokomasis animuotas klipas	1	-	1	1
Vietinė spauda (rajoniniai laikraščiai)	35	2	33	35
Žiniasklaidos atstovų ekskursija į objektus, įrengtus projekto metu	1	-	-	0
Facebook	60	-	60	60
Informacinės atmintinės	40 000	-	40 000	40 000
Lauko reklama	7	-	7	7
Edukacinė palapinė	1	-	1	1
Interaktyvus žaidimas	1	-	1	1
Projekto atributika	3 000	-	3 000	3 000
Visuomenės nuomonės tyrimas	2	-	1	1
Priemonės, reikalingos maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimui	20 000	-	-	0
Tiesioginis kontaktas su moksleiviais (1–5 kl.), organizuojant 1 akademinės valandos trukmės renginius (teatralizuotas šou ar kt. renginys) ugdymo įstaigose	20	-	-	0
Renginys, skirtas pažymėti projekto užbaigimui	1	-	-	0
Informavimas lauko vaizdo ekrane Šiaulių mieste	1	-	-	0
Informavimas viešose ir strategiškai gerosiose vietose, pasitelkiant statines (stendai, skydai, švieslentės ir pan.), arba dinamiškas (ant transporto priemonių) išorines (lauko) reklamos priemones	6	-	-	0
Specializuoti leidiniai	21 000	-	-	0
Socialinė medija (Facebook, Instagram ir pan.). Kartu perkamos reklamos paslaugos, kad pranešimų pasiekiamumas būtų didesnis ir orientuotas į tikslines žmonių grupes	60	-	-	0
Daiktų dalijimosi tinklo internetinė platforma (puslapis)	1	-	-	0
Šviečiamieji filmukai vaikams	3	-	-	0
Mobilioji aplikacija	1	-	-	0
Taikytų viešinimo priemonių efektyvumo tyrimas	1	-	-	0



2022 m. gruodžio 23 d. Įgyvendinančiajai institucijai išankstinei patikrai pateikti antrosios Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo pirkimo dokumentai. Suplanuotas dar neatliktas veiklas bus siekiama įvykdyti 2023 m.

Per 2022 m. projektui gautas ES finansavimas už 1 089 562,92 Eur be PVM.

Viso nuo projekto pradžios patirta išlaidų už 6 321 647,69 Eur be PVM, iš kurių ES lėšomis apmokėta – 5 150 338,01 Eur be PVM, savivaldybių lėšomis – 859 132,03 Eur be PVM, ŠRATC lėšomis – 141 362,49 Eur be PVM, likusi neapmokėta suma, kuri persikėlė į 2023 m. – 170 815,16 Eur be PVM.