

Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

ŠRATC, siekdamas įgyvendinti ES direktyvose ir Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytus uždavinius bei teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, įgyvendina investicijų projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, kurio tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Projekto tikslas atitinka šalies ir regiono strateginių planavimo dokumentų nuostatas ir plėtros tikslus, taip pat atliekų tvarkymo planus. Projektu siekiami rezultatai atitinka 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“. Projektu siekiama skatinti rūšiuojamąjį komunalinių atliekų surinkimą kolektyviniais konteneriais, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir tokiu būdu sumažinti šalinamų komunalinių atliekų kiekį Šiaulių regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-09-30–2023-09-01

Pirminis finansavimas – 8 291 092,00 Eur, iš kurių:

- 6 971 232,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšos;
- 1 319 860,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos.

Papildomas finansavimas – 3 680 975,87 Eur, iš kurių:

- 3 095 000,87 Eur ES struktūrinių fondų lėšos;
- 585 975,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos.

Iš viso: 11 972 067,87, iš kurių:

- 10 066 232,87 Eur ES struktūrinių fondų lėšos;
- 1 905 835,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos.

Tikslas	Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais	
Uždaviniai	Projekto veiklos	Veiklos įgyvendinimo rodikliai
Plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione	Įrengti naujas kontenerių aikšteles ir įsigyti naujus kontenerius šioms aikštelėms	738 vnt. kontenerių aikštelių ir 3 554 vnt. kontenerių
	Įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti naujus kontenerius šioms aikštelėms	12 vnt. aikštelių ir 91 vnt. kontenerių
	Sukurti atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą	9 vnt. konteinerinio tipo patalpų su papildomomis konstrukcijomis ir 1 vnt. svarstyklių
Informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais	Informacinės lentelės	1 465 vnt.
	Susitikimai su daugiabučių namų gyventojais	Ne daugiau nei 30 vnt.
	Šviečiamasis filmas	1 filmas

Informacinis / mokomasis animuotas klipas	1 klipas
Vietinė spauda (rajoniniai laikraščiai)	35 vnt. pranešimų
Žiniasklaidos atstovų ekskursija į objektus, įrengtus projekto metu	1 vnt.
Facebook	60 vnt. reklaminių skydelių, 1 reklaminė kampanija
Informacinės atmintinės	40 000 vnt.
Lauko reklama	7 vnt.
Edukacinė palapinė	1 vnt.
Interaktyvus žaidimas	1 vnt.
Projekto atributika	3 000 vnt.
Visuomenės nuomonės tyrimas	1 vnt.
Priemonės, reikalingos maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimui	20 000 vnt.
Tiesioginis kontaktas su moksleiviais (1-5 kl.), organizuojant 1 akademinės valandos trukmės renginius (teatralizuotas šou ar kt. renginys) ugdymo įstaigose	20 vnt.
Renginys, skirtas paminėti projekto užbaigimui	1 vnt.
Informavimas lauko vaizdo ekrane Šiaulių mieste	1 vnt.
Informavimas viešose ir strategiškai gerose vietose, pasitelkiant statines (stendai, skydai, švieslentės ir pan.), arba dinamiškas (ant transporto priemonių) išorines (lauko) reklamos priemones	6 vnt.
Specializuoti leidiniai	21 000 vnt.
Socialinė medija (Facebook, Instagram ir pan.). Kartu perkamos reklamos paslaugos, kad pranešimų pasiekiamumas būtų didesnis ir orientuotas į tikslines žmonių grupes	60 vnt.
Daiktų dalijimosi tinklo internetinė platforma (puslapis)	1 vnt.
Šviečiamieji filmukai vaikams	3 vnt.
Mobilioji aplikacija	1 vnt.
Taikytų viešinimo priemonių efektyvumo tyrimas	1 vnt.

Stebėsenos rodiklis	Matavimo vienetai	Projekto pabaigoje siektina reikšmė
Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus	Tonos / metai	26 865,00

Informacija apie Projekto veiklų įgyvendinimą 2021 m.:

2021 m. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Centrinėje perkančiojoje organizacijoje įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašytos pirkimų-pardavimų sutartys:

a) 2021 m. sausio 19 d. su UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ pasirašytos Bubių, Kužių ir Meškuičių aikštelių supaprastintų rekonstravimo projektų bendrosios projektų ekspertizės paslaugų sutartys Nr. CPO159475, Nr. CPO159476, Nr. CPO159477, kurių bendra vertė 2 565,29 Eur be PVM (Bubiai – 876,03 Eur be PVM; Kužiai – 849,59 Eur be PVM; Meškuičiai – 839,67 Eur be PVM). Sutartys įvykdytos;

b) 2021 m. sausio 19 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašyta Gruzdžių aikštelės supaprastinto rekonstravimo projekto bendrosios projekto ekspertizės paslaugų sutartis Nr. CPO159037, kurios kaina 835,00 Eur be PVM. Sutartis įvykdyta;

c) 2021 m. sausio 20 d. su UAB „Darbasta“ pasirašytos Tytuvėnų ir Žvelgaičių aikštelių supaprastintų rekonstravimo projektų bendrosios projektų ekspertizės paslaugų sutartys Nr. CPO159478, Nr. CPO159479, kurių bendra vertė 1 900,00 Eur be PVM (Tytuvėnai – 950,00 Eur be PVM; Žvelgaičiai – 950,00 Eur be PVM). Sutartys įvykdytos;

d) 2021 m. kovo 17 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašyta antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Pakruojo r. sav. supaprastinto statybos projekto bendrosios projektų ekspertizės paslaugų sutartis Nr. CPO164182, kurios kaina 895,00 Eur be PVM, Sutartis įvykdyta;

e) 2021 m. gegužės 10 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašyta antžeminių mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Radviliškio r. sav. supaprastinto statybos projekto bendrosios projektų ekspertizės paslaugų sutartis Nr. CPO168840, kurios kaina 850,00 Eur be PVM, Sutartis įvykdyta;

f) 2021 m. rugpjūčio 23 d. su UAB „Gerbūnis“ pasirašyta Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo Pakruojo r. sav. teritorijoje pirkimo sutartis Nr. S-314, kurios kaina 131 035,00 Eur be PVM. Darbų atlikimo terminas – 10 mėn. nuo darbų pradžios;

g) 2021 m. rugsėjo 3 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašyta antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių r. sav. supaprastinto statybos projekto (I ir III tomų) bendrosios projektų ekspertizės paslaugų sutartis Nr. CPO178733, kurios kaina 1 577,00 Eur be PVM, Sutartis įvykdyta;

h) 2021 m. rugsėjo 7 d. su UAB „Darbasta“ pasirašyta sutartis Nr. CPO179026 dėl gamybos paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinio statinio DGASA Šiaulių g. 24, Bertužių km. Šiaulių r. statybos projekto ekspertizės paslaugų, kurios kaina 3 000,00 Eur be PVM;

i) 2021 m. rugsėjo 14 d. su UAB „Domstata“ pasirašyta sutartis Nr. CPO 179398 dėl Radviliškio r. sav. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių rangos priežiūros techninės priežiūros paslaugų, kurios kaina 700,00 Eur be PVM;

j) 2021 m. spalio 1 d. su UAB „Gerbūnis“ pasirašyta Atliekų priėmimo punkto, esančio Turgaus skg. 11, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r., rekonstrukcijos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę pirkimo sutartis Nr. S-361, kurios kaina 134 622,00 Eur be PVM. Sutarties vykdymo terminas 12 mėn.;

k) 2021 m. spalio 1 d. su UAB „Gerbūnis“ pasirašyta Atliekų priėmimo punkto, esančio Žalioji g. 20, Kužių mstl., Kužių sen., Šiaulių r., rekonstrukcijos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę(-es) pirkimo sutartis Nr. S-362, kurios kaina 167 711,00 Eur be PVM. Sutarties vykdymo terminas 12 mėn.;

l) 2021 m. spalio 18 d. su RUAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta Atliekų priėmimo punkto, esančio Gluosnių g. 2a, Bubių mstl., Bubių sen., Šiaulių r., rekonstrukcijos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę pirkimo sutartis Nr. S-368, kurios kaina 166 608,05 Eur be PVM. Sutarties vykdymo terminas 12 mėn.;

m) 2021 m. spalio 18 d. su RUAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta Atliekų priėmimo punkto, esančio Šiaulių g. 44, Meškuičių mstl. Meškuičių sen., Šiaulių r., rekonstrukcijos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę pirkimo sutartis Nr. S-369, kurios kaina 216 496,04 Eur be PVM. Sutarties vykdymo terminas 12 mėn.;

n) 2021 m. spalio 18 d. su RUAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta Atliekų priėmimo punkto, esančio Pievų g. 6a, Kuršių k., Tytuvėnų sen., Kelmės r., rekonstrukcijos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę pirkimo sutartis Nr. S-370, kurios kaina 163 999,16 Eur be PVM. Sutarties vykdymo terminas 12 mėn.;

o) 2021 m. spalio 18 d. su RUAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta Atliekų priėmimo punkto, esančio Rengių g. 41, Žvelgaičių k., Žagarės sen., Joniškio r., rekonstrukcijos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę pirkimo sutartis Nr. S-371, kurios kaina 173 995,41 Eur be PVM. Sutarties vykdymo terminas 12 mėn.;

p) 2021 m. gruodžio 9 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašyta antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių r. sav. supaprastinto statybos projekto (II, IV ir V tomų) bendrosios projektų ekspertizės paslaugų sutartis Nr. CPO191019, kuria paslaugų teikėjas įsipareigojo bendrąjį projekto ekspertizės aktą pateikti ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo dokumentų gavimo. Sutarties vertė 4 450,50 Eur be PVM. Sutartis įvykdyta;

q) 2021 m. gruodžio 16 d. su MB „Rimtai“ pasirašyta Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (įskaitant gamybinės-buitinės paskirties pastato) įrengimo statybos darbų techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. S-445. Sutarties kaina 9 800,00 Eur be PVM. Sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

Atsižvelgiant į aplinkybes, sąlygojusias 2018–2020 m. pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių keitimą, 2021 m. pasirašyti papildomi susitarimai:

a) 2021 m. vasario 24 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 6/S-76 su UAB „VSA Vilnius“ dėl 2018 m. gruodžio 5 d. pasirašytos prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutarties „Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Radviliškio r. sav. teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“. Atsižvelgiant į tai, kad sutartyje numatytas apmokėjimas už faktiškai atliktus darbus, o pasitelktas subtiekęjas UAB „Linevita“ neteikė projekto vykdymo priežiūros paslaugų, iš sutarties kainos išskaičiuota 5 000,00 Eur be PVM suma. Taip pat susitarta dėl papildomų darbų (aikštelės demontavimas) 1 505,40 Eur be PVM kainos.

b) 2021 m. gegužės 13 d. su UAB „TIS“ pasirašytas ketinimų protokolai dėl 2018 m. spalio 15 d. sudarytos sutarties Nr. S-335 „Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Šiaulių m. sav. teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo ir rangos darbai“ vykdymo, kuriuo siekta išspręsti tarp šalių kilusius klausimus ir / ar nesutarimus susitariant, kokiomis konkrečiais sąlygomis turi būti tęsiamas sutarties vykdymas, kad jis būtų laikomas tinkamu. UAB „TIS“ ir jo partneriams neįvykdžius ketinimo protokolu prisiimtų įsipareigojimų nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimų ŠRATC vienašališkai nutraukė šią sutartį. UAB „TIS“ kartu su partneriu Zweva Environment BVBA dėl šio ŠRATC sprendimo 2021 m. rugsėjo 3 d. pateikė ieškinį Šiaulių apygardos teismui.

c) 2021 m. birželio 1 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 3/S-223 su UAB „ARGO EKSPRESAS“ dėl 2019 m. spalio 7 d. pasirašytos sutarties Nr. S-305 „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms skirtų atliekų surinkimo priemonių su pristatymu pirkimas“. Atsižvelgiant į tai, kad didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Kairiuose neįrengta, šiai aikštei skirtų konteinerių pristatymo vieta nurodyta Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorija. 2021 m. rugpjūčio 23 d. susitarimu Nr. S-313 šalys susitarė sutartyje nurodytą vykdyti prievolių terminą pratęsti iki 2022 m. balandžio 30 d. ;

d) 2021 m. rugpjūčio 6 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. S-3/S-300 dėl 2019 m. sausio 10 d. su UAB „ESE Baltija“ pasirašytos prekių pirkimo sutarties Nr. S-5 „Konteinerių pirkimas Radviliškio r. sav. teritorijoje naujoms konteinerinėms aikštelėms“. Šalys susitarė dėl papildomų darbų, kuriuos būtina įvykdyti, kad būtų pasiektas galutinis darbų rezultatas ir kurie nebuvo numatyti, vertinti ir įtraukti į pagrindinių darbų atlikimo sąmatą sudarant susitarimą Nr. 2, poreikio ir jų kainos 21 662,92 Eur be PVM. 2021 m. gruodžio 22 d. papildomu susitarimu Nr. 4/S-450 šalys susitarė dėl patikslintame projekte numatytų papildomų darbų, kurių kaina 11 262,02 Eur be PVM. Susitarimu Nr. 4 taip pat sutarta dėl sutarties galiojimo termino iki 2022 m. lapkričio 30 d. pratęsimo bei subrangovo UAB „Dornela“ pasitelkimo.

e) 2021 m. gruodžio 14 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 4/S-436 su UAB „Ginstata“ dėl 2018 m. birželio 7 d. pasirašytos darbų pirkimo sutarties Nr. S-218 „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“ (Šiaulių r. sav.). Susitarta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą pratęsti iki 2023 m. birželio 30 d.

f) 2021 m. gruodžio 28 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1/S-452 su UAB „Pastatų konstrukcijos“ dėl 2021 m. gruodžio 9 d. sutarties CPO191019 / S-432 pakeitimo. Šalys susitarė, kad šios sutarties apimtyje paslaugų teikėjas vykdys papildomas antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių r. sav. supaprastinto statybos projekto VI tomo (7 vnt. aikštelių) bendrosios projektų ekspertizės paslaugas už papildomą 384,58 Eur be PVM kainą.

2018-2021 m. pilnai įvykdytos veiklos ar sutartys ir pasiekti fiziniai rodikliai

Įrengtos naujos konteinerių aikštelės ir įsigyti konteineriai Akmenės rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	25	-	-	25	25
Pusiau požeminiai konteineriai	111	-	-	111	111
Antžeminės konteinerių aikštelės	10	-	-	10	10
Antžeminiai konteineriai	55	-	55	55	55

Joniškio rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	24	2	22	24
Pusiau požeminiai konteineriai	148	12	136	148

Kelmės rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	25	3	22	25
Pusiau požeminiai konteineriai	101	13	88	101
Antžeminės konteinerių aikštelės	7	7	-	7
Antžeminiai konteineriai	72	72	-	72

Pakruojo rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2021 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Antžeminės konteinerių aikštelės	40	-	-	-	-	0
Antžeminiai konteineriai	247	-	247	-	-	247



1 pav. Pakruojo r. savivaldybės teritorijoje antžeminių konteinerių aikštelių rangos darbai

Radviliškio rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2021 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	36	-	-	29	-	29
Pusiau požeminiai konteineriai	144	-	-	116	-	116
Mažai įgilintų konteinerių aikštelės	71	-	-	-	13	13
Mažai įgilinti konteineriai	316	-	-	316	316	316



2 pav. Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje įrengti mažai įgilinti konteineriai

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2021 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	22	-	-	22	-	22
Pusiau požeminiai konteineriai	106	-	-	106	-	106
Antžeminės konteinerių aikštelės	170	-	-	-	-	0
Antžeminiai konteineriai	826	-	826	-	-	826

Šiaulių miesto savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2021 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	289	-	-	96	-	96
Pusiau požeminiai konteineriai	1 290	-	-	429	-	426

Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir įsigyti didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai

Akmenės rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė	1	-	1	-	1
Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai	15	-	-	15	15

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2021 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė	1	-	-	-	-	0
Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai	27	-	-	-	27	27

Pakruojo rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė	1	-	-	1	1
Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai	13	-	-	13	13

Aštuoniose Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose Šiaulių miesto, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Joniškio, Akmenės ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijose, **sukurta atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūra – įrengtos daiktų dalijimosi stotelės „Daiktų kiemas“**, kuriuose sudaryta galimybė žmonėms dalintis nereikalingais, bet dar tinkamais naudoti daiktais, o tiems, kurie stokoja ar kuria – juos pasiimti.

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Konteinerinio tipo patalpos su papildomomis konstrukcijomis	8	-	-	8	8



3 pav. Daiktų dalijimosi stotelė „Daiktų kiemas“

Visuomenės informavimas atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2021 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Informacinės lentelės	1 454	1 454	-	-	-	1 454
Susitikimai su daugiabučių namų gyventojais	30	7	25	-	-	32
Šviečiamasis filmas	1	-	1	-	-	1
Informacinis/mokomasis animuotas klipas	1	-	1	-	-	1
Vietinė spauda (rajoniniai laikraščiai)	35	2	33	-	-	35
Žiniasklaidos atstovų ekskursija į objektus,	1	-	-	-	-	0

įrengtus projekto metu						
Facebook	60	-	60	-	-	60
Informacinės atmintinės	40 000	-	40 000	-	-	40 000
Lauko reklama	7	-	7	-	-	7
Edukacinė palapinė	1	-	1	-	-	1
Interaktyvus žaidimas	1	-	1	-	-	1
Projekto atributika	3 000	-	3 000	-	-	3 000
Visuomenės nuomonės tyrimas	2	-	1	-	-	1
Priemonės, reikalingos maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimui	20 000	-	-	-	-	0
Tiesioginis kontaktas su moksleiviais (1–5 kl.), organizuojant 1 akademinės valandos trukmės renginius (teatralizuotas šou ar kt. renginys) ugdymo įstaigose	20	-	-	-	-	0
Renginys, skirtas pažymėti projekto užbaigimui	1	-	-	-	-	0
Informavimas lauko vaizdo ekrane Šiaulių mieste	1	-	-	-	-	0
Informavimas viešose ir strategiškai gerose vietose, pasitelkiant statines (stendai, skydai, švieslentės ir pan.), arba dinamiškas (ant transporto priemonių) išorines (lauko) reklamos priemones	6	-	-	-	-	0
Specializuoti leidiniai	21 000	-	-	-	-	0
Socialinė medija (Facebook, Instagram ir pan.). Kartu perkamos	60	-	-	-	-	0

reklamos paslaugos, kad pranešimų pasiekiamumas būtų didesnis ir orientuotas į tikslines žmonių grupes						
Daiktų dalijimosi tinklo internetinė platforma (puslapis)	1	-	-	-	-	0
Šviečiamieji filmukai vaikams	3	-	-	-	-	0
Mobilioji aplikacija	1	-	-	-	-	0
Taikytų viešinimo priemonių efektyvumo tyrimas	1	-	-	-	-	0

Per 2021 m. projektui gautas ES finansavimas už 283 457,27 Eur be PVM.

Viso nuo projekto pradžios patirta išlaidų už 4 981 054,74 Eur be PVM, iš kurių ES lėšomis apmokėta – 4 060 775,09 Eur be PVM, savivaldybių lėšomis – 674 686,07 Eur be PVM, ŠRATC lėšomis – 128 698,60 Eur be PVM, likusi neapmokėta suma, kuri persikėlė į 2022 m. – 116 894,98 Eur be PVM.