

Informacija apie projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ veiklų įgyvendinimą 2020 m.

ŠRATC, siekdamas įgyvendinti ES direktyvose ir Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytus uždavinius bei teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, įgyvendina investicijų projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, kurio tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Projekto tikslas atitinka šalies ir regiono strateginių planavimo dokumentų nuostatas ir plėtros tikslus, taip pat atliekų tvarkymo planus. Projektu siekiami rezultatai atitinka 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“. Projektu siekiama skatinti rūšiuojamąjį komunalinių atliekų surinkimą kolektyviniais konteneriais, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir tokiu būdu sumažinti šalinamų komunalinių atliekų kiekį Šiaulių regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-09-30 – 2023-09-01			
Pirminis finansavimas – 8 291 092,00 Eur, iš kurių: 6 971 232,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšos; 1 319 860,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos. Papildomas finansavimas – 3 680 975,87 Eur, iš kurių: 3 095 000,87 Eur ES struktūrinių fondų lėšos; 585 975,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos. Iš viso: 11 972 067,87, iš kurių: 10 066 232,87 Eur ES struktūrinių fondų lėšos; 1 905 835,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos.			
Tikslas	Uždaviniai	Projekto veiklos	Veiklos įgyvendinimo rodikliai
Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais	Plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione	Įrengti naujas kontenerių aikšteles ir įsigyti naujus kontenerius šioms aikštelėms	738 vnt. kontenerių aikštelių ir 3 554 vnt. kontenerių
		Įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti naujus kontenerius šioms aikštelėms	12 vnt. aikštelių ir 91 vnt. kontenerių
		Sukurti atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą	9 vnt. kontainerinio tipo patalpų su papildomomis konstrukcijomis ir 1 vnt. svarstyklų
	Informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais	Informacinės lentelės	1 465 vnt.
		Susitikimai su daugiabučių namų gyventojais	Ne daugiau nei 30 vnt.
		Šviečiamasis filmas	1 filmas
		Informacinis/mokomasis animuotas klipas	1 klipas

		Vietinė spauda (rajoniniai laikraščiai)	35 vnt. pranešimų
		Žiniasklaidos atstovų ekskursija į objektus, įrengtus projekto metu	1 vnt.
		Facebook	60 vnt. reklaminių skydelių, 1 reklaminė kampanija
		Informacinės atmintinės	40 000 vnt.
		Lauko reklama	7 vnt.
		Edukacinė palapinė	1 vnt.
		Interaktyvus žaidimas	1 vnt.
		Projekto atributika	3 000 vnt.
		Visuomenės nuomonės tyrimas	1 vnt.
		Priemonės, reikalingos maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimui	20 000 vnt.
		Tiesioginis kontaktas su moksleiviais (1-5 kl.), organizuojant 1 akademinės valandos trukmės renginius (teatralizuotas šou ar kt. renginys) ugdymo įstaigose	20 vnt.
		Renginys, skirtas pažymėti projekto užbaigimui	1 vnt.
		Informavimas lauko vaizdo ekrane Šiaulių mieste	1 vnt.
		Informavimas viešose ir strategiškai gerosiose vietose, pasitelkiant statines (stendai, skydai, švieslentės ir pan.), arba dinamiškas (ant transporto priemonių) išorines (lauko) reklamos priemones	6 vnt.
		Specializuoti leidiniai	21 000 vnt.
		Socialinė medija (Facebook, Instagram ir pan.). Kartu perkamos reklamos paslaugos, kad pranešimų pasiekiamumas būtų didesnis ir orientuotas į tikslines žmonių grupes	60 vnt.
		Daiktų dalijimosi tinklo internetinė platforma (puslapis)	1 vnt.
		Šviečiamieji filmukai vaikams	3 vnt.
		Mobilioji aplikacija	1 vnt.
		Taikytų viešinimo priemonių efektyvumo tyrimas	1 vnt.

Stebėsenos rodiklis	Matavimo vienetai	Siektina reikšmė
---------------------	-------------------	------------------

Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus	Tonos / metai	26 865,00
---	---------------	-----------

Informacija apie Projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m.

2020 m. kovo 18 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-154 pakeisto 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 9.1 punktu nurodyta Šiaulių regiono Projekto įgyvendinimui skirti 10 066 232,87 Eur ES finansavimo lėšų (2017 metais buvo patvirtinta 6 971 232,87 Eur), t. y. skirtas papildomas 3 095 000,00 Eur finansavimas.

2020 m. spalio-gruodžio mėn. Šiaulių regiono savivaldybių Tarybos pritarė Projekto įgyvendinimui didesne apimtimi.

2020 m. gruodžio mėn. ŠRATC su Partnerėmis, Šiaulių regiono (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių r. ir Šiaulių m.) savivaldybėmis, pasirašė papildomus susitarimus prie 2017 m. gegužės 31 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. S-17-146, dėl papildomų veiklų įgyvendinimo ir papildomo finansavimo skyrimo tinkamų finansuoti išlaidų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau projekto įgyvendinimui būtinų išlaidų, kurių nepadengia projekto finansavimas.

2020 m. gruodžio 18 d. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) įvertino ir pritarė ŠRATC pateiktam prašymui dėl 3 095 000,87 Eur papildomam finansavimui.

2020 m. gruodžio 30 d. ŠRATC ir APVA Nr. 5/S-439 pasirašė Šalių susitarimą dėl 2017 m. lapkričio 30 d. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ sutarties Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001 pakeitimo dėl Projekto tinkamų finansuoti išlaidų padidinimo (tinkamos finansuoti išlaidos 11 972 067,87 Eur, iš kurių ES fondų lėšos 10 066 232,87 Eur), papildomų veiklų įtraukimo ir didesnio stebėsenos rodiklio (26 865,00 tonos/metus) nustatymo.

2020 m. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Centrinėje perkančioje organizacijoje **vykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašytos pirkimų-pardavimų sutartys:**

– 2020 m. kovo 23 d. su UAB „Synergy Solutions“ pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis Nr. CPO136284/S-115 dėl 8 vnt. atliekų priėmimo punktų, esančių **Bubiuose, Baisogaloje, Gruzdžiuose, Kužiuose, Meškuičiuose, Šeduvoje, Tytuvėnuose ir Žvelgaičiuose**, rekonstravimo į didelių gabaritų aikštelių surinkimo aikšteles. Bendra paslaugų suteikimo trukmė 620 k. d. Sutarties vertė 38 707,00 Eur be PVM. Sutarties vykdymo metu atsisakyta aikštelių projektavimo Baisogaloje ir Šeduvoje, kadangi Radviliškio rajono savivaldybės administracija nusprendė parinkti tinkamesnes vietas tokios paskirties objektų įrengimui.

– 2020 m. kovo 23 d. su UAB „Hidrotechniniai statiniai“ pasirašyta rangos sutartis Nr. S-119 „Antžeminių konteinerių aikštelių **Akmenės rajono** savivaldybės teritorijoje rangos darbų pirkimas“. Sutartis sudaryta iki 2021 m. kovo 23 d. Sutarties vertė 17 504,70 Eur be PVM.

– 2020 m. rugpjūčio 12 d. su UAB „Ryterna modul“ pasirašyta prekių pirkimo sutartis Nr. S-269 „Papildomų konstrukcijų (stoginių) prie turimų konteinerinio tipo patalpų pirkimo sutartis“. Sutartis sudaryta iki 2021 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties vertė 20 000,00 Eur be PVM.

Atsižvelgiant į aplinkybes, sąlygojusias 2018-2019 m. pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių keitimą, **2020 m. pasirašyti papildomi susitarimai bei Taikos sutartys:**

– 2020 m. sausio 6 d. ŠRATC prašymu ir **UAB „Projektų ekspertizė“** sutikimu pratęstas 2018 m. kovo 16 d. pasirašytos sutarties Nr. S-18-92 „Projektų ekspertizės pirkimo paslaugų sutartis“ įsipareigojimų vykdymo terminas iki 2020 m. gruodžio 15 d.

– 2020 m. sausio 20 d. pasirašyta Taikos sutartis su **UAB „Strefa“** dėl 2018 m. gruodžio 5 d. pasirašytos prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutarties „Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių **Akmenės rajono** savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“. Pratęstas sutartyje nurodytų prievolių įvykdymo terminas iki 2020 m. birželio 1 d., susitarta dėl termino pratęsimo sąlygų ir delspinigių taikymo. 2020 m. kovo 27 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2/S-287 dėl sutarties vykdymo termino pratęsimo iki 2020 m. birželio 1 d. 2020 m. gegužės 25 d. ŠRATC raštu Nr. SD-287 terminas pratęstas iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. 2020 m. liepos 31 d. susitarimu Nr. 3/S-258 terminas pratęstas iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 2020 m. rugsėjo 10 d. susitarimu Nr. 4/S-292 sutarties vykdymo terminas pratęstas iki 2020 m. spalio 30 d. ir pakeista sutarties kaina.

– 2020 m. sausio 21 d. pasirašyta Taikos sutartis su **UAB „TIS“**, kurią 2020 m. sausio 29 d. patvirtino Šiaulių apygardos teismas, dėl 2019 m. gruodžio 4 d. sudarytos sutarties Nr. S-383 „Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių **Šiaulių miesto** savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo ir rangos darbai“. Susitarta sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą pratęsti iki 2020 m. gruodžio 15 d., nustatytos aplinkybės, dėl kurių šis terminas gali būti pratęstas ilgesniam laikotarpiui, susitarta dėl delspinigių taikymo už įsipareigojimų vykdymo vėlavimą. 2020 m. gruodžio 10 d. susitarimu Nr. 2/S-406 terminas pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

– 2020 m. sausio 30 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. S-2/S-41 dėl 2019 m. sausio 10 d. su **UAB „ESE Baltija“** pasirašytos prekių pirkimo sutarties Nr. S-5 „Konteinerių pirkimas **Radviliškio rajono** savivaldybės teritorijoje naujoms konteinerinėms aikštelėms“. Susitarimo esmė – konteinerių pirkimo sutarties apimtyje papildomai iš to paties tiekėjo pirkti aikštelių įrengimo darbus. 2020 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) pritarė papildomo susitarimo pasirašymui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis.

– 2020 m. balandžio 30 d. pasirašyta Taikos sutartis su **UAB „Conlista“**, kurią 2020 m. gegužės 11 d. patvirtino Šiaulių apygardos teismas, dėl 2018 m. birželio 22 d. rangos sutarties Nr. S-231 „Antžeminių konteinerių aikštelių **Akmenės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų** savivaldybių teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų ir rangos darbų pirkimas“. Taikos sutartimi siekta tarpusavio nuolaidomis užkirsti kelią tolimesniam bylinėjimuisi ateityje. ŠRATC sutiko atšaukti vienašališką sutarties nutraukimą ir kitus reikalavimus, pareikštus 2019 m. rugpjūčio 30 d. pretenzijoje Nr. SD-546 „Dėl 2018-06-22 Sutarties Nr. S-231 nutraukimo ir galutinio darbų perdavimo termino nustatymo“, pratęstas sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas, atsisakyta rangos darbų, nustatyti projektavimo paslaugų terminai ir sumažinta sutarties kaina.

– 2020 m. liepos 20 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1/S-245 su **UAB „VSA Vilnius“** dėl 2018 m. gruodžio 5 d. pasirašytos prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutarties „Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių **Radviliškio rajono** savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“. Pasiteltas papildomas subtiekęjas **UAB „Stinga“**. 2020 m. rugpjūčio 28 d. papildomu susitarimu Nr. 2/S-287 sutarties vykdymo terminas pratęstas iki 2020 m. spalio 31 d. 2020 m. rugsėjo 23 d. susitarimu Nr. 3/S-306 terminas pratęstas iki 2020 m. gruodžio 1 d. ir pakeista sutarties kaina. 2020 m. lapkričio 5 d. susitarimu Nr. 4/S-360 sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęstas iki 2020 m. gruodžio 31 d, o 2020 m. gruodžio 30 d. susitarimu Nr. 5 iki 2023 m. gruodžio 31 d. (veiklų įgyvendinimo terminas iki 2023 m. rugsėjo 1 d.).

– 2020 m. spalio 30 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1/S-371 su **UAB „Ryterna modul“** dėl 2019 m. lapkričio 18 d. pasirašytos sutarties Nr. S-368 „Konteinerinio tipo patalpų

pirkimo sutartis“. Pakeista konteinerinio tipo patalpų pristatymo vieta Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.

– 2020 m. gruodžio 8 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 3/S-402 su **UAB „Ginstata“** dėl 2018 m. birželio 7 d. pasirašytos darbų pirkimo sutarties Nr. S-218 „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“ (**Šiaulių rajone**). Susitarta sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą pratęsti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

2018-2020 m. pilnai įvykdytos veiklos ar sutartys ir pasiekti fiziniai rodikliai.

Įrengtos naujos konteinerių aikštelės ir įsigyti konteineriai

Akmenės rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	25	-	-	25	25
Pusiau požeminiai konteineriai	111	-	-	111	111
Antžeminės konteinerių aikštelės	10	-	-	10	10
Antžeminiai konteineriai	55	-	55	55	55



Joniškio rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	24	2	22	24
Pusiau požeminiai konteineriai	148	12	136	148

Kelmės rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	25	3	22	25
Pusiau požeminiai konteineriai	101	13	88	101
Antžeminės konteinerių aikštelės	7	7	-	7
Antžeminiai konteineriai	72	72	-	72

Pakruojo rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Antžeminės konteinerių aikštelės	40	-	-	-	0
Antžeminiai konteineriai	247	-	247	247	247

Radviliškio rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	36	-	-	29	29
Pusiau požeminiai konteineriai	144	-	-	116	116
Mažai įgilintų konteinerių aikštelės	71	-	-	-	0
Mažai įgilinti konteineriai	316	-	-	316	316



2 pav. Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių montavimas



3 pav. Radviliškio r. savivaldybės pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių parengimas eksploatacijai

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	22	-	-	22	22
Pusiau požeminiai konteineriai	106	-	-	106	106

Antžeminės konteinerių aikštelės	170	-	-	-	0
Antžeminiai konteineriai	826	-	826	-	826



4 pav. Šiaulių r. savivaldybėje pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Pusiau požeminės konteinerių aikštelės	289	-	-	100	100
Pusiau požeminiai konteineriai	1 290	-	-	448	448



5 pav. Šiaulių m. savivaldybės teritorijoje pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimas

Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir įsigyti didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai

Akmenės rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė	1	-	1	-	1

Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai	15	-	-	15	15
---	----	---	---	----	----

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė	1	-	-	-	0
Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai	27	-	-	-	0

Pakruojo rajono savivaldybės teritorija

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė	1	-	-	1	1
Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai	13	-	-	13	13



6 pav. Pakruojo r. savivaldybėje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės rengimo darbai



7 pav. Pakruojo r. savivaldybėje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės baigiamieji darbai

Aštuoniose Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose Šiaulių miesto, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Joniškio, Akmenės ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijose, **sukurta atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūra – įrengti daiktų dalijimosi punktai „Daiktų kiemas“**, kuriuose sudaryta galimybė žmonėms dalintis nebereikalingais, bet dar tinkamais naudoti daiktais, o tiems, kurie stokoja ar kuria – juos pasiimti.

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2020 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Konteinerinio tipo patalpos su papildomomis konstrukcijomis	8	-	-	8	8



8 pav. Daiktų dalijimosi punktų „Daiktų kiemas“ namelių montavimo darbai

Visuomenės informavimas atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione

Pavadinimas	Planuotas rodiklis, vnt.	2018 m. pasiektas rodiklis, vnt.	2019 m. pasiektas rodiklis, vnt.	Pasiektas rodiklis, vnt.
Informacinės lentelės	1 454	1 454	-	1 454
Susitikimai su daugiabučių namų gyventojais	30	7	25	32
Šviečiamasis filmas	1	-	1	1
Informacinis/mokomasis animuotas klipas	1	-	1	1
Vietinė spauda (rajoniniai laikraščiai)	35	2	33	35
Žiniasklaidos atstovų ekskursija į objektus, įrengtus projekto metu	1	-	-	0
Facebook	60	-	60	60

Informacinės atmintinės	40 000	-	40 000	40 000
Lauko reklama	7	-	7	7
Edukacinė palapinė	1	-	1	1
Interaktyvus žaidimas	1	-	1	1
Projekto atributika	3 000	-	3 000	3 000
Visuomenės nuomonės tyrimas	2	-	1	1

Pagal pasirašytas sutartis **per 2020 m. patirta projekto išlaidų**, t. y. sumokėta avansu, atsiskaityta už įvykdytas veiklas, suteiktas paslaugas ir pristatytas prekes **už 2 741 988,20 Eur be PVM**. ES lėšomis apmokėta 2 323 455,62 Eur be PVM, savivaldybių lėšomis – 397 744,62 Eur be PVM, ŠRATC lėšomis – 55 982,84 Eur be PVM.

Viso nuo projekto pradžios patirta išlaidų už 4 528 307,42 Eur be PVM, iš kurių ES lėšomis apmokėta – 3.777.317,82 Eur be PVM, savivaldybių lėšomis – 638 789,37 Eur be PVM, ŠRATC lėšomis – 97 541,99 Eur be PVM, likusi neapmokėta suma, kuri persikėlė į 2021 m. – 14 658,23 Eur be PVM.