



5.4. Projektas „Rūšiuojamųjų būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. liepos 23 d. – 2023 m. birželio 30 d.

Projekto vykdytojas – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. **Partneriai:** Kelmės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė.

Finansavimo sutartis – 2021 m. birželio 28 d.

Finansavimas – 1 817 646,44 Eur be PVM, iš kurių:

- 1 544 999,47 Eur be PVM ES fondų lėšos;
- 272 646,97 Eur be PVM pareiškėjo ir partnerių lėšos.

2022 m. birželio 7 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-174 projekto 11.6-11.7 veikloms padidintas ES struktūrinių fondų lėšų limitas (Šiaulių regionui papildomai skirta 1 429 217,53 Eur). **Skyrus papildomą finansavimą**, projekto finansavimo lėšų suma bus iš viso – 3 499 078,82 Eur, iš kurių ES 2 974 217,00 Eur be PVM, savivaldybių/ŠRATC lėšos 524 861,82 Eur be PVM. Dėl papildomo finansavimo skyrimo, 2022 m. pradėtos projekto derinimo procedūros su Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Regioninių projektų skyriumi.

Tikslas	Uždaviniai	Projekto veikla	Projekto pabaigoje siektina reikšmė
Tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus ir tokiu būdu padidinant KA pakartotinio panaudojimo ar perdirbimo apimtį mažinti aplinkos taršą.	Įrengti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus	Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas (PFSA 11.6 p.). Projekto metu siekiami įsigyti šie darbai ir įranga: organinės pulpos gamybos linija; pasterizavimo sistema; konteinerių plovimo linija; kiti įrenginiai; katilinė; pastato statyba ir įrengimas.	Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė iš surinktų maisto atliekų (5 771 t) atskirti priemaišas ir kitas medžiagas (1 443 t) bei apdorojus grynąsias maisto atliekas (4 328 t) pagaminti ~5 tūkst. t. organinės pulpos, kuri galėtų būti naudojama energijos gamyboje ir žemės ūkio sektoriuje kaip trąša.

Informacija apie projekto įgyvendinimą 2022 m.:

- 2022 m. sausio 19 d. raštu Nr. SD-29 ŠRATC kreipėsi į Šiaulių regiono plėtros tarybos administraciją su prašymu skirti papildomą finansavimą (preliminariai reikalinga 1 291 000,00 Eur be PVM (ES dalis 1 097 350,00 Eur be PVM), kuris būtinas sėkmingam projekto veiklos įgyvendinimui ir tikslų pasiekimui. Papildomo finansavimo poreikį sąlygojo itin padidėję statybos darbų ir medžiagų kaštai bei kilusi grėsmė suplanuotą finansavimą nepasiekti nustatytų projektų rodiklių.
- 2022 m. sausio mėn. ŠRATC savo žinion perėmus mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių infrastruktūrą, atsirado poreikis projekto korekcijoms ir tobulinimui, pakeičiant maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo technologiją;
- 2022 m. balandžio 14 d. su UAB „Medstatyba“ pasirašytas susitarimas Nr.2/S-125 dėl 2021 m. vasario 9 d. maisto/virtuvės atliekų zonos (statinio) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutarties Nr. CPO158477 pakeitimo, kuriuo šalys susitarė dėl sutartyje nenumatytų, tačiau būtinų, papildomų paslaugų, dėl kurių sutarties kaina pakeista į 36 600,00 Eur be PVM.
- 2022 m. gegužės 10 d. su UAB „Ekokonsultacijos“ sudaryta atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. S-151, kurios vertė 4 400,00 Eur be PVM. Sutartis galioja 24 mėn.



- 2022 m. gegužės 23 d. raštu Nr. (29-2-14)-APVA-4733 Aplinkos projektų valdymo agentūra informavo ŠRATC, kad projektas yra įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą esant rizikoms dėl projekto įgyvendinimo iki 2023 m. rugsėjo 1 d., kaip numatyta Aprašo 121 p. (Projekto sutartyje projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta 2023 m. birželio 30 d.).
- 2022 m. birželio 7 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-174 projekto 11.6-11.7 veikloms padidintas ES struktūrinių fondų lėšų limitas (Šiaulių regionui papildomai skirta 1 429 217,53 Eur).
- 2022 m. gruodžio 20-29 d. priimti Savivaldybių tarybų sprendimai dėl atnaujinto projekto „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ įgyvendinimo didesne apimtimi ir pakeičiant maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo technologiją (Šiaulių m. sav. 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-455; Šiaulių r. sav. 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-427; Radviliškio r. sav. 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-852; Kelmės r. sav. 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-375; Joniškio r. sav. 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-216).
- 2022 m. gruodžio 29 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ sudaryta maisto – virtuvės atliekų apdorojimo statinio statybos projekto bendrosios ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimo sutartis, kurios vertė 5 200,00 Eur be PVM. Sutartis galioja, kol bus įvykdyti visi pagal sutartį prisiimti įsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

Per 2022 m. projektui gautas ES finansavimas už 11 135,00 Eur be PVM.

Viso nuo projekto pradžios patirta išlaidų už 18 710,00 Eur be PVM, iš kurių ES lėšomis apmokėta – 15 903,50 Eur be PVM, savivaldybėms sąskaitų neteikta iki kol bus suderinti projekto pakeitimai, todėl visą sumą kol kas sumokėjo ŠRATC – 2 806,50 Eur be PVM, likusi neapmokėta suma, kuri persikėlė į 2023 m. – 0 Eur be PVM.