

5. PROJEKTAI

5.1. Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

ŠRATC, siekdamas įgyvendinti ES direktyvose ir Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatytus uždavinius bei teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, įgyvendino investicijų projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, kurio tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Projektu siekiama skatinti rūšiuojamąjį komunalinių atliekų surinkimą kolektyviniais konteneriais, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir tokiu būdu sumažinti šalinamų komunalinių atliekų kiekį Šiaulių regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne. Įgyvendinus projektą pagerintas rūšiuojamųjų atliekų ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių pasiekiamumas, t. y. įrengtos tvarkingos, estetiškai patrauklios, žmonėms su negalia pritaikytos kontenerių aikštelės. Taip pat didintas gyventojų sąmoningumas skatinant atsakingai rūšiuoti komunalines atliekas.

Lentelė 1 Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. rugsėjo 30 d.–2024 m. liepos 26 d.					
		SUMA	Finansavimo šaltiniai		
			ES struktūrinių fondų lėšos	ŠRATC lėšos	Partnerių (savivaldybių biudžeto) lėšos
Projekto išlaidų suma	Eur be PVM	13 749 648,28	11 427 504,06	399 512,48	1 922 631,74
	%	100	83,11	2,91	13,98

Projekto partneriai	Akmenės r. savivaldybė, Joniškio r. savivaldybė, Kelmės r. savivaldybė, Pakruojo r. savivaldybė, Radviliškio r. savivaldybė, Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių r. savivaldybė
Tikslas	Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais

Uždaviniai	Projekto veiklos	Veiklos įgyvendinimo rodikliai
Plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione	Įrengti naujas kontenerių aikšteles ir įsigyti naujus kontenerius šioms aikštelėms	693 vnt. (į šį skaičių įeina 9 vnt. sudubliuotų) kontenerių aikštelių ir 3 471 vnt. kontenerių
	Įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti naujus kontenerius šioms aikštelėms	12 vnt. aikštelių ir 91 vnt. kontenerių
	Sukurti atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą	8 vnt. kontenerinio tipo patalpų su papildomomis konstrukcijomis ir 1 vnt. svarstyklų
Informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais	Įvykdyti dvi viešinimo kampanijas	1 kampanija – 12 veiklų, 2 kampanija – 10 veiklų; Viso 22 vnt. veiklų.

Stebėsenos rodiklis	Matavimo vienetai	Projekto pabaigoje siektina reikšmė
Sukurti / pagerinti atskiros komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus	Tonos / metai	26 601,00

Informacija apie Projekto įgyvendinimą 2024 m.:

- 2024 m. sausio 12 d. išduota deklaracija, patvirtinanti, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus užbaigta Baisogalos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Radviliškio rajono sav., Baisogalos sen., Baisogalos k., Užupio g. 5) statyba (rangovas UAB „Limega“). 2024 m. gegužės 15 d. gautas Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) sprendimas, jog galima pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą. 2024 m. gegužės 28 d. aikštelė atidaryta ir pradėjo veiklą;

- 2024 m. sausio 26 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) pasirašytas susitarimas dėl 2017 m. lapkričio 30 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ sutarties Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001 pakeitimo, kuriuo buvo pratęsta Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga bei nustatytas galutinis mokėjimo terminas iki 2024 m. liepos 31 d., su sąlyga, jog visos išlaidos turėjo būti patirtos ir apmokėtos tinkamu joms finansuoti laikotarpiu, t. y. 2023 m. gruodžio 31 d.;
- 2024 m. sausio 29 d. išduota deklaracija, patvirtinanti, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus užbaigta Šeduvos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Radviliškio rajono sav., Šeduva, Šiaulėnų g. 41A) statyba (rangovas UAB „Doresta“). 2024 m. gegužės 15 d. gautas AAA sprendimas, jog galima pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą. 2024 m. gegužės 28 d. aikštelė atidaryta ir pradėjo veiklą;
- 2024 m. balandžio 8 d. išduota deklaracija, patvirtinanti, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus užbaigta Šiaulių m. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (S. Dariaus ir S. Girėno g., Šiauliai) statyba (rangovas UAB „Plungės lagūna“). 2024 m. birželio 20 d. gautas AAA sprendimas, jog galima pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą. 2024 m. liepos 15 d. aikštelė atidaryta ir pradėjo veiklą.

Atsižvelgiant į aplinkybes, sąlygojusias pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių keitimą, 2024 m. pasirašyti papildomi susitarimai:

- 2024 m. vasario 13 d. su UAB „Plungės lagūna“ sudarytas susitarimas Nr. 6 dėl 2023-06-20 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Šiauliuose rangos darbų sutarties Nr. S-177 pakeitimo, kuriame susitarta dėl papildomų metalinių rampos pakylų turėklų ir reklaminės iškabos el. maitinimo įrengimo darbų, kurių bendra kaina – 1 721,33 Eur be PVM. Darbų pradinė kaina pakeista į 1 811 829,23 Eur be PVM;
- 2024 m. vasario 13 d. su fiziniu asmeniu T. M. (individualios veiklos pažymos Nr. 225969) sudarytas susitarimas Nr. 1 dėl 2023-06-30 techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. S-190 pakeitimo neplanuotai užsitęsusių rangos darbams. Vertinant, kad paslaugų teikimo poreikis reikalingas iki 2024 m. balandžio 30 d., pradinė Sutarties vertė iš 10 000,00 Eur be PVM pakeista į 12 500,00 Eur be PVM;
- 2024 m. vasario 28 d. su UAB „Plungės lagūna“ sudarytas susitarimas Nr. 7 dėl sutarties Nr. S-177 pratęsimo. Darbų vykdymo terminas pratęstas iki 2024 m. gegužės 31 d., sutarties galiojimo terminas pratęstas iki 2024 m. liepos 31 d.;
- 2024 m. kovo 28 d. su UAB „Plungės lagūna“ sudarytas susitarimas Nr. 8 dėl sutarties Nr. S-177 pakeitimo. Susitarta dėl nevykdomų medžių lajų redukcijos darbų, kurių kaina 329,40 Eur be PVM. Darbų pradinė kaina iš 1 811 829,23 Eur be PVM pakeista į 1 811 499,83 Eur be PVM.

2018–2024 m. pilnai įvykdytos veiklos ar sutartys ir pasiekti fiziniai rodikliai

Lentelė 2 Įrengtos konteinerių aikštelės ir įsigyti konteineriai šioms aikštelėms

Savivaldybė		Pusiaus požeminės konteinerių aikštelės	Pusiaus požeminiai konteineriai	Antžeminės konteinerių aikštelės	Antžeminiai konteineriai
		Vnt.			
Akmenės rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	33	149	10	55
	Pasiekta	8 (2015 m.) 25 (2020 m.)	38 (2015 m.) 111 (2020 m.)	10 (2020 m.)	55 (2019 m.)
Joniškio rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	24	148	-	-
	Pasiekta	2 (2018 m.) 22 (2019 m.)	12 (2018 m.) 136 (2019 m.)	-	-
Kelmės rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	25	101	7	117
	Pasiekta	3 (2018 m.) 22 (2019 m.)	13 (2018 m.) 88 (2019 m.)	7 (2018 m.)	117 (2018 m.)

Savivaldybė		Pusiaus požeminės konteinerių aikštelės	Pusiaus požeminiai konteineriai	Antžeminės konteinerių aikštelės	Antžeminiai konteineriai
		Vnt.			
Pakruojo rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	-	-	40	247
	Pasiekta	-	-	40 (2022 m.)	247 (2019 m.)
Radviliškio rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	36	144	71	316
	Pasiekta	29 (2020 m.) 7 (2021 m.)	116 (2020 m.) 28 (2021 m.)	13 (2021 m.) 58 (2022 m.)	316 (2020 m.)
Šiaulių rajono savivaldybės teritorija					
	Planuota	22	106	125	735
	Pasiekta	22 (2020 m.)	106 (2020 m.)	11 (2022 m.) 114 (2023 m.)	735 (2019 m.)
Šiaulių miesto savivaldybės teritorija					
	Planuota	300	1 353	-	-
	Pasiekta	96 (2020 m.) 204 (2023 m.)	429 (2020 m.) 924 (2023 m.)	-	-
	Planuota	440	2 001	253	1 470
	Pasiekta	440	2 001	253	1 470

Lentelė 3 Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir įsigyti didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai

Savivaldybė		Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė	Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai
		Vnt.	
Akmenės rajono savivaldybės teritorija (Ventos DGASA)			
	Planuota	1	15
	Pasiekta	1 (2019 m.)	15 (2020 m.)
Pakruojo rajono savivaldybės teritorija (Pakruojo DGASA)			
	Planuota	1	13
	Pasiekta	1 (2020 m.)	13 (2020 m.)
Radviliškio rajono savivaldybės teritorija (Šeduvos ir Baisogalos DGASA)			
	Planuota	2	8
	Pasiekta	2 (2023 m.)	8 (2023 m.)
Šiaulių rajono savivaldybės teritorija (Kairių DGASA)			
	Planuota	1	27
	Pasiekta	1 (2023 m.)	27 (2021 m.)
Šiaulių miesto savivaldybės teritorija (Šiaulių m. DGASA)			
	Planuota	1	4
	Pasiekta	1 (2024 m.)	4 (2023 m.)
	Planuota	6	67
	Pasiekta	6	67





Pav. 1 2024 m. pastatyta Šiaulių m. (S. Dariaus ir S. Girėno g.) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kurioje įrengta atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūra

Lentelė 4 Rekonstruoti atliekų priėmimo punktai į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštes ir įsigyti didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai

Savivaldybė		Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė	Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai
		Vnt.	
Joniškio rajono savivaldybės teritorija (Žagarės DGASA)			
	Planuota	1	4
	Pasiekta	1 (2022 m.)	4 (2023)
Kelmės rajono savivaldybės teritorija (Tytuvėnų DGASA)			
	Planuota	1	4
	Pasiekta	1 (2022 m.)	4 (2023)
Šiaulių rajono savivaldybės teritorija (Bubių, Meškuičių, Kužių ir Gruzdžių DGASA)			
	Planuota	4	16
	Pasiekta	4 (2022 m.)	16 (2023)
	Planuota	6	24
	Pasiekta	6	24

Įvykdytos dvi viešinimo kampanijos: 1) 2018–2019 metais įvykdyta 12 veiklų; 2) 2023 metais įvykdyta 10 veiklų.

Žemiau pateikta informacija, kaip pasiskirsto projekto biudžetas pagal vykdytas veiklas ir pasiektus fizinius rodiklius.

Lentelė 5 Projekto biudžetas

Fizinio rodiklio pavadinimas	Fizinio rodiklio matavimo vnt.	Fizinio rodiklio vnt. skaičius	Bendra projekto išlaidų suma, Eur be PVM	Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur be PVM			Netinkamos finansuoti išlaidos, apmokėtos ŠRATC / partnerių, Eur be PVM
				Tinkama finansuoti projekto išlaidų suma, Eur be PVM	Gautas finansavimas (ES dalis), Eur be PVM	ŠRATC / partnerių prisidėjimas, Eur be PVM	
Žemė	-	-	0,00	0,00			0,00
Nekilnojamasis turtas	-	-	0,00	0,00			0,00
Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai			6.230.275,56	6.101.600,55	5.130.285,95	971.314,60	128.675,01
Įrengtos naujos konteinerių aikštelės	vnt.	693	776.789,17	768.775,96	646.394,42	122.381,54	8.013,21
Pastatytos DGASA	vnt.	12	5.453.486,39	5.332.824,59	4.483.891,53	848.933,06	120.661,80
Įranga, įrenginiai ir kitas turtas			7.347.174,16	7.317.268,76	6.152.431,79	1.164.836,97	29.905,40
Įsigyti konteineriai konteinerių aikštelėms	vnt.	3 471	6.731.884,16	6.701.978,76	5.635.089,90	1.066.888,86	29.905,40
Įsigyti konteineriai, skirti DGASA	vnt.	91	474.660,00	474.660,00	399.098,81	75.561,19	0,00
Konteinerinio tipo patalpų su papildomomis konstrukcijomis įsigijimas	vnt.	8	98.240,00	98.240,00	82.601,15	15.638,85	0,00
Svarstyklių įsigijimas	vnt.	1	42.390,00	42.390,00	35.641,93	6.748,07	0,00
Projekto vykdymas			152.470,20	152.470,20	128.198,49	24.271,71	0,00
Informacinės lentelės	vnt.	1 465	14.976,20	14.976,20	12.592,13	2.384,07	0,00
Edukacinė palapinė	vnt.	1	2.700,00	2.700,00	2.270,21	429,79	0,00
Projekto atributika	vnt.	3 000	4.500,00	4.500,00	3.783,64	716,36	0,00
Interaktyvus / virtualus žaidimas	vnt.	1	10.500,00	10.500,00	8.828,50	1.671,50	0,00
Visuomenės nuomonės tyrimas	vnt.	1	1.500,00	1.500,00	1.261,23	238,77	0,00
Investicinio projekto parengimas ir konsultavimas	vnt.	1	10.690,00	10.690,00	8.988,26	1.701,74	0,00
Priemonių, reikalingų maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimui, įsigijimas ir dalinimas	vnt.	20 000	31.200,00	31.200,00	26.233,27	4.966,73	0,00

Fizinio rodiklio pavadinimas	Fizinio rodiklio matavimo vnt.	Fizinio rodiklio vnt. skaičius	Bendra projekto išlaidų suma, Eur be PVM	Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur be PVM			Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur be PVM
				Tinkama finansuoti projekto išlaidų suma, Eur be PVM	Gautas finansavimas (ES dalis), Eur be PVM	ŠRATC / partnerių prisidėjimas, Eur be PVM	
Tiesioginis kontaktas su moksleiviais (1–5 kl.), organizuojant 1 akademinės valandos trukmės renginius (teatralizuotas šou ar kt. renginys) ugdymo įstaigose	vnt.	20	6.000,00	6.000,00	5.044,86	955,14	0,00
Renginys, skirtas pažymėti projekto užbaigimui	vnt.	1	0,00				0,00
Informavimas lauko vaizdo ekrane Šiaulių mieste	vnt.	1	7.400,00	7.400,00	6.221,99	1.178,01	0,00
Informavimas viešose ir strategiškai gerosiose vietose, pasitelkiant statines (stendai, skydai, švieslentės ir pan.), arba dinamiškas (ant transporto priemonių) išorines (lauko) reklamos priemones	vnt.	6	6.695,00	6.695,00	5.629,22	1.065,78	0,00
Susitikimų su daugiabučių namų gyventojais organizavimas	vnt.	30	0,00				0,00
Specializuoti leidiniai	vnt.	1 000	2.500,00	2.500,00	2.102,02	397,98	0,00
Socialinė medija (Facebook, Instagram ir pan.). Kartu perkamos reklamos paslaugos, kad pranešimų pasiekiamumas būtų didesnis ir orientuotas į tikslines žmonių grupes	vnt.	60	1.800,00	1.800,00	1.513,46	286,54	0,00
Daiktų dalijimosi tinklo internetinė platforma (puslapis)	vnt.	1	9.900,00	9.900,00	8.324,02	1.575,98	0,00
Šviečiamieji filmukai vaikams	vnt.	3	3.000,00	3.000,00	2.522,43	477,57	0,00
Mobilioji aplikacija	vnt.	1	14.000,00	14.000,00	11.771,35	2.228,65	0,00
Taikytų viešinimo priemonių efektyvumo tyrimas	vnt.	1	1.500,00	1.500,00	1.261,21	238,79	0,00
Šviečiamojo filmo apie atliekų tvarkymą Šiaulių regione sukūrimas	vnt.	1	3.439,00	3.439,00	2.891,54	547,46	0,00
Informacinio / mokomojo animuoto klipo sukūrimas	vnt.	1	0,00	0,00			0,00

Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur be PVM	Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur be PVM	Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur be PVM	Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur be PVM	Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur be PVM			Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur be PVM
				Tinkama finansuoti projekto išlaidų suma, Eur be PVM	Gautas finansavimas (ES dalis), Eur be PVM	ŠRATC / partnerių prisidėjimas, Eur be PVM	
Pranešimų žiniasklaidai publikavimas vietinėje spaudoje (rajoniniuose Šiaulių regiono laikraščiuose)	vnt.	35	6.800,00	6.800,00	5.717,49	1.082,51	0,00
Žiniasklaidos atstovų ekskursija į objektus, įrengtus projekto metu	vnt.	1	0,00	0,00			0,00
Informacinės sklaidos socialiniame tinkle FACEBOOK ir reklaminių skydelių sukūrimas	vnt.	1	1.920,00	1.920,00	1.614,36	305,64	0,00
Informacinių atmintinių maketavimas ir spausdinimas	vnt.	40 000	2.000,00	2.000,00	1.681,65	318,35	0,00
Lauko reklamos sukūrimas, gaminimas ir klijavimas/nuklijavimas	vnt.	7	9.450,00	9.450,00	7.945,65	1.504,35	0,00
Informavimas apie projektą			200,00	200,00	168,16	31,84	0,00
Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą			19.528,36	19.528,36	16.419,67	3.108,69	0,00
Iš viso:			13.749.648,28	13.591.067,87	11.427.504,06	2.163.563,81	158.580,41

Igyvendinto Projekto bendra patirtų išlaidų suma – 13 749 648,28 Eur be PVM, iš kurių tinkamos finansuoti išlaidos – 13 591 067,87 Eur be PVM (ES finansavimas – 11 427 504,06 Eur be PVM, vykdytojo / partnerių lėšos – 2 163 563,81 Eur be PVM), papildomos vykdytojo / partnerių lėšos Projekto užbaigimui, kurios patirtos po 2024 m. ir/arba buvo netinkamos finansuoti – 158 580,41 Eur be PVM.